



รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569



งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
อบต.คลองหีนปุ่น

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ซอยหน้าวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ห่างตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	499,000	-	✓	-	-	ข้อบัญญัติปี 2569 รอบเบิกจ่าย
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง ซอยหลังโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ห่างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	497,000	-	✓	-	-	ข้อบัญญัติปี 2569 รอบเบิกจ่าย
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ ซอยระเบาะ-ฝาย หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ห่างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	498,000	-	✓	-	-	ข้อบัญญัติปี 2569 รอบเบิกจ่าย
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาสูตร ซอยนาย เศรษฐี ทิศต กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ห่างตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	307,000	-	✓	-	-	ข้อบัญญัติปี 2569 รอบเบิกจ่าย
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียนพัฒนา ซอย อบต.สังวาลย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ห่างตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	497,000	-	✓	-	-	ข้อบัญญัติปี 2569 รอบเบิกจ่าย
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-หมู่ 11 เส้นสหกรณ์มีตะบันตก ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ห่างตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร	กองช่าง	ค.ค.-ธ.ค. 68	ก.พ.-69	8,610,000	5,940,999	✓	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1 (ต่อ)	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคายนเจริญ (ซอยข้างโรงเรียน) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	389,000	-	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ (ซอย 2) กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	218,000	-	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง (ซอยหน้าวัด - คลองคุ่ม) กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	356,000	-	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง (ซอยหลังโรงเรียน) กว้าง 5 เมตร ยาว 48 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	144,000	-	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง (ซอยบ้านป่าลี) กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	499,000	-	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ (ซอยเบาะ - ฝ่าย หมู่ที่ 14) กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	499,000	-	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักมิด ซอยทางไปเขานันทา กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	499,000	-	-	✓	เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ระยะเวลาแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1 (ต่อ)	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจืด (ซอยบ้าน ผ.ช. มล.ศุภนิยาม) กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงอุ้งรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	499,000	-	✓	เงินสะสม	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด (ซอยบ้านมายชนวิทย์) กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงอุ้งรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	499,000	-	✓	เงินสะสม	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุทรพัฒนา (ซอยบ้าน) กว้าง 3.5 เมตร ยาว 65 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงอุ้งรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 227 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	146,000	-	✓	เงินสะสม	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียนพัฒนา (ซอยผู้กองน้อย) กว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงอุ้งรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	327,000	-	✓	เงินสะสม	
2	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนผิวทางลาดยาง	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน (ซอยกลางบ้าน) กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	499,000	✓	-	ข้อบัญญัติ 2569 อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง	
		ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว (ซอยกลางบ้าน) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	492,000	✓	-	ข้อบัญญัติ 2569 อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง	
		ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 (สายหลัก) เชื่อม หมู่ 4 บ้านโนนสมบัติ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,248 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,488 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	8,590,000	-	✓	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบ อบจ.สระแก้ว	
		ปรับปรุงผิวลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว (ซอยหมอเขียว) กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	445,500	-	✓	เงินสะสม	
		ปรับปรุงผิวลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นเชื่อมหมู่ 2-4-5 ช่วงหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	494,000	-	✓	เงินสะสม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ระยะเวลาแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
3	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง	ยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านคลองลึกมีด (ชอชนายนมนตรี) กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	378,000	-	-	✓	-	✓	เงินสะสม
4	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค	ยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสูตรพัฒนา (ชอประภาศิลป์) กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	137,500	-	-	✓	-	✓	เงินสะสม
5	จัดบริการกระจายเสียง	ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 จุด	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	532,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติปี 2569 โอนลดเพื่อจัดจ่ายรายการใหม่
		ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 จุด	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	175,000	-	-	✓	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาสูตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 จุด	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	175,000	-	-	✓	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 จุด	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	175,000	-	-	✓	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเจริญ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 จุด	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	475,000	-	-	✓	-	✓	เงินสะสม
		ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสูตรพัฒนา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 จุด	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 69	-	355,000	-	-	✓	-	✓	เงินสะสม
6	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร	ก่อสร้างห้องเก็บของอัครกบบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมลานคอนกรีต	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	486,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติปี 2569
		ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก ร้อยดอน เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	305,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติปี 2569
		ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ร้อยดอน เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่และงานอื่น ๆ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	252,000	-	✓	-	✓	-	ข้อบัญญัติปี 2569 รอเบิกจ่าย
		ก่อสร้างหลังคาขอบเมรุบ้านสังข์ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ งบประมาณ ร้อยดอน งานฐานราก เมรุหลังคา โครงสร้างหลังคา ทาสีพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	498,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติปี 2569 รอเบิกจ่าย
		พร้อมปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักสถานีอนามัยคลองตาสูตร ร้อยดอน เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	266,800	-	-	✓	-	-	ข้อบัญญัติปี 2569 รอเบิกจ่าย
		ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อร้อยดอน เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน จึงตั้งงาน	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	283,600	-	-	✓	-	-	ข้อบัญญัติปี 2569 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
		ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	99,000	-	-	✓	-	✓	โอนลดงบประมาณ
		ก่อสร้างทางลาดขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 11.60 เมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69	-	99,000	-	-	✓	-	✓	โอนลดงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	
7	ก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงสถานคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีรถไฟชุมทางหนองปรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร ทนบ 0.10 เมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	496,000	-	-	✓	✓	ข้อบัญญัติปี 2569
8	ไฟส่องสว่างรายทาง	ก่อสร้างไฟฟ้ส่องสว่างหลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองแม จำนวน 20 จุด ก่อสร้างไฟฟ้ส่องสว่างหลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองแม จำนวน 30 จุด ก่อสร้างไฟฟ้ส่องสว่างหลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาดูตร จำนวน 14 จุด ก่อสร้างไฟฟ้ส่องสว่างหลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาดูตร จำนวน 20 จุด	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	280,000	-	-	✓	-	ข้อบัญญัติปี 2569 อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง
9	โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองหินปูน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน	ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารสูง 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เสาอากาศไดโพล ชุดต่อฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรองรับการใช้งานวิทยุสื่อสารในพื้นที่	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	196,000	-	-	✓	-	ข้อบัญญัติปี 2569 อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง
10	ท่อ/รางระบายน้ำ	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี (ซอย 2) ยาว 110 เมตร ปรับปรุงรางระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี (ซอย 3) ยาว 134 เมตร	กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	318,000	-	-	✓	✓	เงินสะสม
			กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	69,000	-	-	✓	✓	ข้อบัญญัติปี 2569
			กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	449,000	-	-	✓	✓	เงินสะสม
			กองช่าง	ม.ย. - ก.ย. 69	-	487,000	-	-	✓	✓	เงินสะสม

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองวังน้ำเย็น	ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมของอำเภอ วังน้ำเย็น	สำนักปลัด	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	100,000	-	-	-	✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยพิบัติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่แสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	ม.ค.-69	50,000	30,610	✓	-	-	แก้ไขชื่อโครงการ
2	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในตำบล	กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ย. 69	-	14,900	-	-	✓	-	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน เกษตร เป็นต้น	สำนักปลัด	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	ค.ศ. 68	50,000	3,855	-	✓	-	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลคลองหินปูน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย.-69	-	3,000 งบบ้านพักเด็ก	-	-	-	✓	
5	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคดัลต์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ ในเขตตำบล	กองสวัสดิการสังคม	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	ค.ศ. 68 - มี.ค. 69	50,000	24,500	-	✓	-	
6	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอยู่ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหนองขาง	กองสวัสดิการสังคม	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	ค.ศ. 68 - มี.ค. 69	14,500,000	7,033,200	-	✓	-	
7	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยคนพิการที่มี ภูมิลำเนาในเขตตำบล	กองสวัสดิการสังคม	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	ค.ศ. 68 - มี.ค. 69	4,500,000	2,109,400	-	✓	-	
8	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	กองสวัสดิการสังคม	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	มี.ค.69	80,000 งบกองทุน	400,000	✓	-	-	
9	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	กองสวัสดิการสังคม	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	มี.ค.69	80,000 งบกองทุนผู้พิการ	40,000	✓	-	-	
10	โครงการเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด	เพื่อช่วยในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	กองสวัสดิการสังคม	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	ค.ศ.68-มี.ค.69	งบกองทุนเด็กฯ	-	-	✓	-	
11	โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลคลองหินปูน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการคนพิการทั่วไป ตำบลคลองหินปูน	กองสวัสดิการสังคม	ค.ศ. 68 - ก.ย. 69	มี.ค.69	50,000 งบ พม.จ.	3,300	-	✓	-	
12	โครงการฝึกอบรมและศึกษาผู้สูงอายุ ประสิทธิภาพขององค์กรสตรีในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมให้ ความรู้และศึกษาดูงาน การวางแผนทางการเงิน การออมเงินขั้นพื้นฐาน/บทบาทหน้าที่และการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างภาคีเครือข่าย/ บทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน การดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการสังคม	ก.พ.-69	-	100,000	-	-	-	✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.-ก.ย.69	มี.ค.69	200,000	186,481	✓	-	
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.-ก.ย.69	มี.ค.69	320,000	320,000	✓	-	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	อำเภอวังน้ำเย็น/จังหวัดสระแก้ว	ต.ค.68-ก.ย. 69	ก.พ.-69	120,000	120,000	✓	-	
4	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองหินปูน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นรายการค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการและรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการ	สถานีอนามัย คลองหินปูน/กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.68-ก.ย. 69	-	50,000	-	-	✓	
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของอนามัยที่ถ่ายโอนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 800,000 บาท	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.68-ก.ย. 69	ก.พ.69	1,600,000	1,600,000	✓	-	
6	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์กรบริหารส่วนตำบล	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. 69	มี.ค.69	375,000	195,000	-	✓	
7	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 69	-	30,000	-	-	✓	
			กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 69	-	30,000	-	-	✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการอาหารกลางวัน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบล	กองการศึกษา	พ.ย.68 - มี.ค. 69 พ.ค. 69 - ก.ย. 69	ต.ค.-68	2,462,000	1,107,740	-	✓	-	
2	จัดให้มีอาหารเสริม (นม)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบล	กองการศึกษา	ต.ค.68 - ก.ย.69	พ.ย.68-มี.ค.69	1,230,000	596,446.65	-	✓	-	
3	ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียน	กองการศึกษา	ก.พ.-69	ก.พ.-69	50,000	50,000	✓	-	-	
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในเขตตำบลคลองหินปูนทั้ง 4 หมู่	โรงเรียนบ้านดอนดินแดงกองการศึกษา	ธ.ค.-68	-	30,000	-	-	-	✓	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	อาหารกลางวัน	ศพด.ต.คลองหินปูน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.-68	396,900	164,700	-	✓	-	
		ค่าการเรียนการสอน (รายหัว)	ศพด.ต.คลองหินปูน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	122,400	-	-	-	✓	
		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายหัว	ศพด.ต.คลองหินปูน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	22,800	-	-	-	✓	
		ค่าหนังสือ	ศพด.ต.คลองหินปูน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	8,000	-	-	-	✓	
		อุปกรณ์การเรียน	ศพด.ต.คลองหินปูน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	11,600	-	-	-	✓	
		ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	ศพด.ต.คลองหินปูน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	13,000	-	-	-	✓	
6	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ม.ค.-66	-	30,000 งบ ศพด.	-	-	-	✓	
7	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนที่จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบล	ร.ร.บ้านดอนดินแดง	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	50,000	50,000	✓	-	-	
8	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองหินปูน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาทันยานยาเสพติด	กองการศึกษา	มี.ค.-69	มี.ค.-69	350,000	-	-	-	✓	
9	สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ระดับอำเภอและจังหวัด	เป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอรังน้ำเย็น เพื่อใช้จ่ายในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานภาคจังหวัดสระแก้ว	อำเภอรังน้ำเย็น	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	-	80,000	-	-	-	✓	
		เป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอรังน้ำเย็น เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ - โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	อำเภอรังน้ำเย็น	ต.ค. 68 และ ธ.ค. 68	พ.ย.-68	50,000	20,000	-	✓	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
10	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	พ.ย.-69	-	300,000	-	-	✓			
11	สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในตำบล	นุญะหวาด พึ่งเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประเพณีกวนข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม ม.10	หมู่ที่ 2/วัดคลองหินปูน หมู่ที่ 10	มี.ค.69 พ.ค.69	มี.ค.69	50,000	-	✓	-			
						30,000	-	-	✓			

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		จ่ายจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ	
				ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน		
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้อย จังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคล จำนวน 1 อัตรา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่น	สำนักปลัด/อำเภอวังน้ำเย็น	ต.ค. 68	ต.ค. 68	50,000	50,000	-	-		
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน	สำนักปลัด	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	194,830	350,000	-	-		
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	กองคลัง	ธ.ค. 68 - เม.ย. 69	-	-	10,000	-	-	✓	
4	โครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ	กองคลัง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	10,000	-	-	✓	
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	8,000	4,200	-	-	✓	โอนเพิ่ม 4,800
		ตู้เก็บเอกสาร 1 ชุด	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 69	-	-	6,600	-	-	✓	
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	ตรวจสอบภายใน	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	16,990	16,990	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
		เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	กองคลัง	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	8,000	9,000	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
6	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	ถังต้มข้าวร้อน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 69	-	-	10,000	-	-	✓	
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์ชนิดบูต 1 เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 69	-	-	24,000	-	-	✓	
		เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 69	ม.ค.-69	-	10,000	-	-	✓	
		เครื่องสแกนไฟ 1 เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	-	24,000	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
		เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	ตรวจสอบภายใน	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	-	8,900	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
		เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง	กองคลัง	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	-	17,800	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
		เครื่องสแกนไฟ 6 เครื่อง	กองคลัง	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	-	15,000	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
		เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	กองคลัง	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	-	8,900	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานการศึกษา											
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	กองการศึกษา	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	-	16,990	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	กองการศึกษา	เม.ย. - ก.ย. 69	มี.ค.-69	-	8,900	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 69	-	-	32,000	-	-	✓	โอนลงงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
แผนงานสาธารณสุข											
10	ครูถิ่นสู่สำนักงาน	โงฟชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. 69	-	20,000	-	-	✓		
11	ครูถิ่นที่ฟ้าและวิทยุ	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. 69	-	93,500	-	-	✓		
12	ครูถิ่นวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 LEAD) 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	กองสาธารณสุขฯ สถานีอนามัยคลองหินปูน สถานีอนามัยคลองตาสุตร	ม.ค. - ก.ย. 69 ม.ค. - ก.ย. 69 ม.ค. - ก.ย. 69 ม.ค. - ก.ย. 69	- - - -	2,000 45,000 250,000 64,000	- - - -	- - - -	✓ ✓ ✓ ✓		
แผนงานสิ่งสมเคราะห์											
13	ครูถิ่นคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง	กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. - ก.ย. 69 ม.ค. - ก.ย. 69	- -	32,000 24,000	- -	- -	✓ ✓		โอบลงงบประมาณ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
14	ครูถิ่นคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง	กองช่าง กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 69 ม.ค. - ก.ย. 69	- มี.ค.-69	96,000 26,700	- -	- ✓	✓ -		โอบลงงบประมาณ

