



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ขึ้น เพื่อที่รายงานและข้อเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b><u>ส่วนที่ 1 บทนำ</u></b>	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	3
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	4
<b><u>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</u></b>	
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
<b><u>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</u></b>	
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	9
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	10
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	11
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	28
<b><u>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</u></b>	
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	33

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินงานเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น

โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำมาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการรณรงค์มาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ และกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆสำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

### 1. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

#### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอบึงสามพัน และแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลคลองหินปูน โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน มีรายละเอียด ดังนี้

##### ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย
- 2.สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล
- 3.สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อการเกษตร
- 4.จัดหาบริการไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและ

ทั่วถึง

- 5.สร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ

##### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชนแบบพึ่งตนเอง
- 2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

- 3.ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- 4.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

##### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างชุมชนน่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
- 2.สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
- 3.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
- 4.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนทั้งการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
- 5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสังคม



#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ให้ความรู้ พร้อมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
2. พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4. พัฒนาจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล
5. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
4. พัฒนาลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

#### ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการปกครองระบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุก ๆ ด้าน
2. บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน

### **1.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

**การติดตาม (Monitoring)** การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนดำเนินงานมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

**การประเมินผล (Evaluation)** การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาংশชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

## 2. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

### 2.1 แบบสอบถามสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน

ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนเมษายน-กันยายน 2566

แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.33
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16.367
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580	(5)	4.33
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	4.33
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(5)	4.33
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.33
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.33
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.33
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.67
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.00
3.9 เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.33
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.33
3.11 แผนงาน	(5)	4.33
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.33
รวมคะแนน	100	86.00

\*ข้อมูลในการประเมิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.33
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.33
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.33
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	10	8.33
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.67
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.00
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.67
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.67
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.33
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.67
6.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.67
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.00
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.00
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.67
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.67
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐานและแหล่งน้ำ	(5)	4.33
รวมคะแนน	100	86.67

\*ข้อมูลในการประเมิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)			จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)			จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)			จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมด			จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม			จำนวนแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2566		รวมโครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี 2566 ทั้งหมด
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2566)	งบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2566)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี 2566)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี 2566)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี 2566)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี 2566)		
																	จำนวนโครงการ	
1	5	83.33	23,072,843	1	16.67	0	0.00	6	27,058,270	0	0.00	10	11.24	10	11.24	10		
2	2	66.67	220,300	0	0.00	3	33.33	3	328,000	0	0.00	12	13.48	12	13.48	12		
3	11	137.50	17,511,440	0	0.00	8	12.50	8	18,227,240	0	0.00	30	33.71	30	33.71	30		
4	7	87.50	2,538,760	0	0.00	8	12.50	8	3,327,590	0	0.00	13	14.61	13	14.61	13		
5	8	80.00	4,256,158	0	0.00	2	20.00	10	5,260,560	0	0.00	16	17.98	16	17.98	16		
6	4	80.00	1,259,700	0	0.00	1	20.00	5	2,391,200	0	0.00	8	8.99	8	8.99	8		
รวม	37	92.50	48,859,200.60	1	2.50	40	15.00	40	56,592,860	0	0.00	89	100.00	89	100.00	89		

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด-หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ กว้าง 6 ม. ยาว 1,645 ม. ทน 0.05 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,870 ตรม.	กองช่าง	พ.ย.65-มี.ย.66	มี.ค.-66	8,362,000	8,193,029.60	✓	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากปี2565	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝัก มีด ช.ทางเข้ากลุ่มบ้านใหม่ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 850 ตรม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66	ส.ค.-66	498,000	496,900	-	✓	-	กันเงินงบประมาณไปปี 2567	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก สายสหกรณ์ฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 6 ม. ยาว 96 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 576 ตรม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66	ส.ค.-66	323,000	321,700	-	✓	-	กันเงินงบประมาณไปปี 2567	
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ซอย 1 กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. ทนเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 660 ตรม.	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย. 66	ส.ค.-66	400,000	392,500	-	✓	-	-โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ -กันเงินงบประมาณไปปี 2567	
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ภายในวัด กว้าง 4 ม. ยาว 103 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 412 ตรม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66	ส.ค.-66	226,000	226,000	-	✓	-	กันเงินงบประมาณไปปี 2567	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ (ซอยบ้านนายเปี้ยก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66		499,000			✓		- อนุมัติเงินสะสม - ได้รับงบประมาณจากกรมฯ ในการดำเนินการ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน (ซอยสนามกีฬา) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	พ.ค.-66	499,000	498,000	✓			-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว (ซอยหุบนา) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.20x1.00 เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	พ.ค.-66	230,000	227,500	✓			-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว (ซอยสามัคคี) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	พ.ค.-66	271,000	270,000	✓			-อนุมัติเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง (ซอยหลังโรงเรียน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	พ.ค.-66	497,000	493,500	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง (ซอยใหญ่ไหล) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	พ.ค.-66	497,000	493,500	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์(ซอยสุขสมบูรณ์) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	พ.ค.-66	497,000	494,000	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองนก (ซอยตาจันทร์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	พ.ค.-66	249,000	248,000	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาสุตร (ขอยางเสน-ขอยตาแขก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	140,000	139,500	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาสุตร (ขอยประปา) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	289,000	288,200	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเจริญ (ขอยทางเข้าโรงเรียน) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 51 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 เมตร ..	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	239,000	236,000	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเจริญ (ขอยรมเย็น) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	238,000	236,500	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด (สายหลัก) กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	497,000	494,000	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุตรพัฒนา (ขยอย่างแสง) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	499,000	496,900	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียนพัฒนา (เส้นสหกรณ์ฝั่งตะวันออก) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 144 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	496,000	495,600	✓	-	-	-อนุมัติเงินสะสม
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ ขยสุชสมบูรณ์ กว้าง 5 ม. ยาว 318 ม หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,590 ตรม.	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.65	พ.ย.-65	774,870	774,870	✓	-	-	กันเงินงบประมาณจากปี 2565
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ (ขยสระหลวง) ตำบลคลองหินปูน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,212 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,060 ตารางเมตร	กองช่าง	ธ.ค.65-ก.ค.66	มี.ค.-66	5,712,100	4,412,943	✓	-	-	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุคลากร	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	ยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ขอยศระหลวง กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. ทน 0.30 ม. ปริมาณดินลูกรัง ต้องไม่น้อยกว่า 360.00 ลบม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.65	ก.พ.-66	59,000	59,000	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณจากปี 2565
			ต.ค.-ธ.ค.65	มี.ค.-66	79,000	79,000	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณจากปี 2565
			ม.ค.-ก.ย.66	มิ.ย.- 66	300,000	416,500	✓	-	-	โอนเพิ่ม 117,000
4	เปลี่ยนถังประปา หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ขนาด 12 ลบ. ม. (แบบท่อถึงเหล็กทรงแซมเปลญ)	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66	เม.ย.-66	163,000	162,500	✓	-	-	
			ม.ค.-ก.ย.66	ก.ย.-66	656,000	567,000	✓	✓	-	กั้นเงินงบประมาณไปปี 2567
			ม.ค.-ก.ย.66	เม.ย.-66	345,000	342,500	✓	-	-	
	เปลี่ยนท่อถังประปา หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียนพัฒนา ท่อขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 2,700 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66	เม.ย.-66	499,000	498,500	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการพัฒนาบ้านบาตอลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1	สนง.ทรัพยากรน้ำ บาตอล เขต 9 ระยอง	ม.ค.- ก.ย.66	เม.ย.-66	1,947,300	1,947,300	✓	-	-	
	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ขนาดกว้างเดิมเฉลี่ย 13 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดเท่าเดิม 13 ม. ลึกใหม่ 4 ม. ยาว 846 ม. ปริมาณงานดินขุด 13,536 ลบ.ม.	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.66	เม.ย.-66	350,000	350,000	✓	-	-	
	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก กว้าง 13 ม. ลึก 4 ม. ยาว 970 ม. ปริมาณดินขุด 15,520 ลบ.ม.	กองช่าง	พ.ค.- ก.ย. 66	มิ.ย.-66	390,000	388,500	✓	-	-	
6	ก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.66	มิ.ย.-66	337,000	337,000	✓	-	-	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการงานเทศบาลแม่และของตั้งเมืองวังน้ำเย็น	สำนักปลัด	ก.พ.66 - เม.ย.66	-	100,000	-	-	-	√	โอนลดงบประมาณ	
2	โครงการอบรมการเลี้ยงกบ	กองสวัสดิการสังคม	ก.พ.-66	มี.ค.-66	198,000 งบ พมจ.	190,550	√	-	-		
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การขงเครื่องตัด	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. 66 - ก.ย.66	มิ.ย.-66	30,000 งบ พมจ.	29,750	√	-	-		

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ ค้ำประกันงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	80,000	36,285	✓	-	-		
2	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานเด็กและเยาวชนตำบลคลองหินปูน	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย.-66	มี.ค.-66	80,000	80,000	✓	-	-		
3	กิจกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยเยาว์	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย.-66	มี.ค.-66	10,000 งบ บ้านพักเด็ก	10,000	✓	-	-		
3	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	-	40,000 งบ กองทุนสตรี	-	-	-	✓		
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักปลัด	ธ.ค. - 65 - มี.ค. - 66 และ เม.ย. - 66	ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	120,000	111,900	✓	-	-	โอนเพิ่ม 15,000	
4	โครงการรณรงค์ร่วมหมอดูบิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	มี.ค.- เม.ย. 66	มี.ค.-66	40,000	6,840	✓	-	-		
5	กล้งจงปิดและอุปการณพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 รายการ หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 66	มี.ย.-66	274,000	274,000	✓	-	-		
6	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	50,000	27,500	✓	-	-		
7	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	12,680,000	12,646,000	✓	-	-	โอนเพิ่ม 80,000	
8	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4,000,000	3,872,600	✓	-	-	0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	มี.ค.-66	320,000 งบ พมจ.	160,000	✓	-	-	
10	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ก.ค.-66	400,000 งบ พมจ.	153,075	✓	-	-	
11	โครงการสนับสนุนศูนย์เด็กเกิด	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	งบ พมจ.	-	✓	-	-	
12	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	พ.ย.-65	80,000	80,000	✓	-	-	
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	ม.ค.-ส.ค.66	39,840 งบ พมจ.	39,840	✓	-	-	
	กิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-66	ม.ค.-66	13,400 งบ พมจ.	13,400	✓	-	-	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิ่งด้วยใจสุขภาพตำบลคลองหินปูน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่แข็งแรงทางไกลโรค	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.- เม.ย.66	-	243,000	-	✓	✓	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตัวต้นโรคพิษสุนัขบ้าและบรรณรักษ์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ.-ก.ย.66	ก.พ./มิ.ย. 66	100,000	.247,950	✓	-	โอนเพิ่ม 125,000
	กิจกรรมส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ก.ย. 66	ส.ค.-66	18,000 งบ สบสข.	18,000	✓	-	
2	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน (ทำหมันสุนัขและแมว)	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ก.ย. - 66	ก.ย.-66	26,000	49,250	✓	-	โอนเพิ่ม 25,000
	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - มิ.ย. - 66	มี.ค. - ก.ย. -66	100,000	100,000	✓	-	
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ.- ก.ย. 66	ก.ย.-66	320,000	320,000	✓	-	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	อำเภอวังน้ำเย็น/จังหวัดสระแก้ว	ก.พ.-ก.ย. 66	มี.ย.-66	100,000	100,000	✓	-	-	
4	โครงการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสุขภาพเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของอนามัยที่ถ่ายโอนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 66	ก.พ.66	2,000,000	1,300,000	✓	-	-	
5	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	ก.ค.-66	ก.ค.-66	10,890	10,890	✓	-	-	
6	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองหินปูน	กองสาธารณสุข	พ.ค. - ก.ย. - 66	-	17,000	-	-	-	✓	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
7	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ	กองสาธารณสุข	พ.ค. - ก.ย. - 66	ส.ค.-66	32,000	31,970	✓	-	-	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
8	โครงการประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 66	เม.ย.-66	360,700	360,700	✓	-	-	โอนเพิ่ม 590,700

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	ต.ค.65 - ก.ย.66	ต.ค.65 - ก.ย.66	2,800,000	2,127,200	✓	-	-	
2	จัดให้มีอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.65 - ก.ย.66	ต.ค.65 - ก.ย.66	1,184,800	1,129,665.58	✓	-	-	โอนเพิ่ม 120,000
3	ค่ายพักแรมพัฒนากิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี	กองการศึกษาฯ	ก.พ. - มี.ค.66	ม.ค.-66	50,000	50,000	✓	-	-	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวัน	ศพด.	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-ก.ย.66	411,600	384,146	✓	-	-	
	ค่าการเรียนการสอน(รายหัว)	ศพด.	พ.ค.-ก.ย.66	มิ.ย.-66	104,040	74,562	✓	-	-	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย	ศพด.	พ.ค.-ก.ย.66	มิ.ย.-66	17,520	12,264	✓	-	-	
	ค่าหนังสือ	ศพด.	พ.ค.-ก.ย.66	มิ.ย.-66	8,000	5,600	✓	-	-	
	อุปกรณ์การเรียน	ศพด.	พ.ค.-ก.ย.66	มิ.ย.-66	11,600	8,120	✓	-	-	
	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	ศพด.	พ.ค.-ก.ย.66	มิ.ย.-66	13,000	9,100	✓	-	-	
5	ของใช้ประจำตัวเด็กนักเรียน	ศพด.	เม.ย.-66	มิ.ย.-66	50,000 งบ ศพด.	25,500	✓	-	-	
6	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล	กองการศึกษาฯ	ก.พ.-66	ก.พ.-66	50,000	50,000	✓	-	-	
7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองหินปูน	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.-66	ธ.ค.-66	300,000	300,000	✓	-	-	0
8	งานสืบสานวัฒนธรรมเมืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	อำเภอวังน้ำเย็น	ธ.ค.-66	-	80,000	-	-	-	✓	โอนลด 80,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	บุญสะเทเวศ ฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก	หมู่ที่ 2	มี.ค.-66	-	50,000	-	-	✓	-	โอนสด 50,000
	ประเพณีกวนข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม ม.6	หมู่ที่ 6	ก.พ.-66	มี.ค.66	40,000	40,000	✓	-	-	
	ประเพณีกวนข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม ม.10	หมู่ที่ 10	พ.ค.-66	เม.ย.66	40,000	40,000	✓	-	-	
10	สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ระดับหมู่บ้าน -โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	อำเภอวังน้ำเย็น	ต.ค.-65	-	50,000	-	-	-	✓	โอนสด 50,000

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	สำนักปลัด/อำเภอวังน้ำเย็น	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ต.ค. - 65	50,000	50,000	✓	-	-	
2	โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	มี.ค. - 66	80,000	80,000	✓	-	-	
3	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	สำนักปลัด	ธ.ค. - 65	ธ.ค. - 65	150,000	150,000	✓	-	-	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ธ.ค. - 65 - เม.ย. - 66	-	30,000		-	-	✓	โอนสด 30,000
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	ก.ค. - 66	20,300	49,800	✓	-	-	โอนเพิ่ม 29,500
	โซฟา ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	มิ.ย. - 66	10,000	10,000	✓	-	-	
	โต๊ะพับแบบสแตนเลสขาสวิง จำนวน 10 ตัว	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	มิ.ย. - 66	30,000	30,000	✓	-	-	
	ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	กองคลัง	มี.ค. - มิ.ย. 66	มิ.ย. - 66	5,700	5,700	✓	-	-	
	ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	กองการศึกษาฯ	มี.ค. - มิ.ย. 66	มิ.ย. - 66	6,700	6,700	✓	-	-	0
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ก.ย. - 66	ก.ย. - 66	53,600	53,600	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
5	ครูฝึกสอนพาหนะและขนส่ง											
	รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 66	-	850,000	749,000	-	√	-	-		
	เครื่องยนต์เรือ จำนวน 1 ชุด ใช้น้ำมันเบนซิน เครื่องยนต์ 2 จังหวะ กำลัง 6 แรงม้า	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	-	30,000	-	-	-	√	-		
	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 คัน 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างท้าย จำนวน 1 คัน	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. 66	-	1,000,000	-	-	-	-	√	โหนด 990,100	
	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	ส.ค.-66	22,000	22,000	√	-	-	-		
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	ก.ค.-66	28,500	28,500	√	-	-	-		
	เครื่องพิมพ์ แบบดีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษาฯ	มี.ค. - มิ.ย. 66	ก.ค.-66	4,000	4,000	√	-	-	-		
	ครูฝึกสอนเกษตร											
	เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ไม่เกิน 1 แรงม้า เกรดใช้ 11.5 นิ้ว	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	มิ.ย.-66	10,000	10,000	√	-	-	-		
	ครูฝึกสอนโรงงาน											
	เครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. 66	ก.พ.-66	10,400	10,400	√	-	-	-		0

#### 4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

##### แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

##### 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

สรุปผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 109 ชุด จาก 160 ชุด

1. เพศ	ชาย 68 คน	หญิง 58 คน					
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี 6 คน	20-30 ปี 10 คน	31-40 ปี 19 คน	41-50 ปี 27 คน	51-60 ปี 25 คน	มากกว่า 60 ปี 10 คน	
3. การศึกษา	ประถมศึกษา 31 คน	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 40 คน	อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 3 คน	ปริญญาตรี 8 คน	สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน	อื่น ๆ 2 คน	
4. อาชีพหลัก	รับราชการ 5 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 คน	ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 14 คน	รับจ้าง 18 คน	นักเรียน นักศึกษา 6 คน	เกษตรกร 40 คน	อื่น ๆ ระบุ แม่บ้าน 2 คน

##### 2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

#### ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนในภาพรวม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.55
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	8.30
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.16
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.35
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.33
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.94
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.05
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.19
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.22
ภาพรวม	8.23

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.23
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.06
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.09
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.95
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.12
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.93
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.95
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.09
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.04
ภาพรวม	8.05

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.98
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.98
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.98
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.98
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.98
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.98
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.98
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	7.98
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.98
ภาพรวม	7.89

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.88
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.95
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.83
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.75
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.86
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.95
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.95
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.95
ภาพรวม	7.90

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.30
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.05
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.03
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.05
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.03
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.95
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.92
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	7.86
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.00
ภาพรวม	8.02




ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.15
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.14
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.04
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.01
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.87
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.93
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.95
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	7.95
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.98
ภาพรวม	8.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.99
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.06
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.06
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.06
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.06
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.93
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.79
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	7.90
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.95
ภาพรวม	7.98

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 6

สรุปผลรวม 9.35

เรียงลำดับความพึงพอใจ

อันดับที่

1.	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	8.05
2.	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	8.02
3.	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	8.00
4.	ยุทธศาสตร์ที่ 6	ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร	7.98
5.	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ด้านการพัฒนาสังคม	7.90
6.	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	7.89

#### ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

##### (1) ผลกระทบนำไปสู่นโยบาย

(1.1) ปัญหาสาธารณสุขภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือ ต่าง ๆ องค์กรบริหารส่วนตำบลได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อสามารถดำเนินการได้ ทันที

(1.2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายหรือ คร่าต่อชีวิตประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ การแพร่ระบาดของโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

(1.3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคน รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ เกี่ยวกับกवरประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างงานเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(1.4) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่มีรายงานว่า มีผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็น การป้องกันและแก้ไขปัญหา จะดำเนินการการรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึง โทษของยาเสพติด

(1.5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมมีบางหมู่บ้านติดกับทางหลวง หมายเลข 317 เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ รวมถึงบางเส้นทางยังเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

##### (2) ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(2.1) ปัญหาและอุปสรรค จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็น ว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ผ่อน หย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบล คลองหินปูนนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(2.2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน นั้น ควรนำมา พิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมตำบล ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพที่ให้องค์การ บริหารส่วนตำบลคลองหินปูนจะเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(2.3) ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองหินปูนได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป

